

فرم مشخصات پروژه‌های مصوب ملی و استانی (در دست اجراء، متوقف و ...) طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در استان
(پروژه های احداثی، توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی مورد تاکید می باشد)

ارقام به میلیون ریال

تاریخ تکمیل فرم: ۹۷/۱۲/۰۷

۱. عنوان پروژه: عملیات اجرایی سازه های آبی و تاسیسات زیربنایی مجتمع ۵۰۰ تنی فیروزآباد الیگودرز		۲. کد پروژه: -----
۳. فرآیند و اخذ مجور کمیسیون ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم یا ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم (۲) انجام شده است؟ ☒ بلی ☐ خیر ☐ در دست اقدام		
۴. دستگاه مجری: اداره کل شیلات استان لرستان	۵. دستگاه بهره بردار: اداره کل شیلات استان لرستان	
۶. تاریخ شروع: ۹۷/۰۲/۱۱	۷. پیش بینی اتمام پروژه: ۹۸/۰۷/۳۱	۸. محل اجراء (شهرستان - شهر/روستا/منطقه): الیگودرز - شول آباد
۹. نوع پروژه: احداثی ☒ تکمیلی ☐ تعمیراتی ☐ تجهیزاتی ☐ خدماتی ☐ مطالعاتی ☐ سایر با ذکر نوع ☐		
۱۰. ساختگاه/زمین پروژه: در تملک دستگاه ☐ واگذاری زمین شهری ☐ واگذاری امور اراضی ☒ واگذاری خیری ☐ سایر ☐ به مساحت: ۲,۵ هکتار		
۱۱. محل تامین اعتبار پروژه: ملی ☐ (کد طرح) ----- استانی ☒ (کد طرح): ۱۳۰۶۰۰۸ل۰۵۲ منابع داخلی ☐ (کد طرح) ----- سایر ☐		
۱۲. عنوان طرح: ایجاد تاسیسات زیربنایی جهت سایت پرورش ماهی فیروزآباد الیگودرز		
۱۳. اعتبار سال جاری طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه) ۳۵,۵۲۰ ۱۴. مجموع اعتبار طرح (برای ملی از پیوست ۱ قانون بودجه): ۹۳۴۴۹ میلیون ریال		

۱۵. اعتبارات پروژه (عملکرد تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مد نظر می باشد- ارقام به میلیون ریال)		
کل اعتبار پروژه (مجموع سنوات): ۹۳۴۴۹	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار ملی:
کل اعتبار مورد نیاز (تا تکمیل با مطالبات):	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (ملی):	عملکرد اعتبار استانی: ۹۳۴۴۹
مجموع عملکرد (ملی، استانی و...): ۹۳۴۴۹	مصوب سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۳۵۵۲۰	عملکرد اعتبار منابع داخلی:
مجموع مطالبات مسجل شده:	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (استانی): ۴۱۲۷۰	عملکرد سایر منابع (خیرین و ...):
صورت وضعیت تجمعی پیمانکار شاغل:	تخصیص سال جاری (۱۳۹۷) (سایر منابع):	تسهیلات (ریالی/ارزی-با ذکر نوع):
	۴۱۲۷۰	
نوع و سررسید اعتبارات و اسناد تخصیصی: اسناد خزانه اسلامی		

۱۶. خلاصه مشخصات پروژه (حجم عملیات-اقدامات انجام شده):
تکمیل و اصلاح بند انحرافی - ساماندهی رودخانه - احداث و تکمیل
دایک حفاظتی - کانال کنی و سنگ چینی در کف حوضچه ترسیب و
کانال انتقال -

۱۷. آخرین تصویر پروژه:

۱۸. نحوه اجراء: ☐ امانی ☐ امانی - پیمانی ☒ پیمانی	۱۹. نوع ارجاع کار: ☐ مناقصه محدود ☐ مناقصه عمومی ☒ ترک تشریفات ☐
۲۰. نام پیمانکار(ان) شاغل: بناسازان آماج	خلاصه موضوع قرارداد: عملیات تاسیسات زیربنایی ... فیروزآباد تاریخ قرارداد: ۹۷/۰۲/۱۱ مدت قرارداد: ۱۸ ماه مبلغ قرارداد: ۴۰,۹۰۹,۹۴۱,۷۴۰ ریال
۲۱. نام پیمانکار(ان) قبلی: نارین سازه	خلاصه موضوع قرارداد: احداث پل تفرم مجتمع پرورش ماهی سپیددشت تاریخ قرارداد: ۹۴/۰۴/۳۱ مدت قرارداد: ۸ ماه مبلغ قرارداد: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۲. مشاور طراح: پارس ری آب	۲۳. مشاور ناظر: زرکشت پایدار
۲۴. مبانی نرخ قرارداد (پیمانکار شاغل) فهرست بهاء پایه ☒ فهرست بهاء خاص ☐ مترمربع زیر بنا ☐ مقطوع ☐ مبانی برای سایر پیمانکاران:	
۲۵. پیشرفت فیزیکی بر اساس موافقنامه (سالهای قبل + سال جاری): ۳۵ درصد	
۲۶. پیشرفت فیزیکی در زمان گزارش/ بازدید: ۳۵ درصد	
۲۷. شرح تغییرات نقشه و مشخصات منضم به قرارداد: به دلیل افزایش بی رویه قیمت آهن آلات و میلگرد، بخشی از ابنیه فنی به سنگ و سیمان تغییر کرد	
۲۸. علل تاخیر (در صورت وجود): مشکلات اجرایی پیمانکار ، شرایط جوی خاص پروژه و بارش های متعدد باران و برف در منطقه	
۲۹. مشکلات فنی و کیفیت اجراء: مشکل خاصی وجود ندارد.	
۳۰. مختصات UTM پروژه (X,Y): (N: 33°9'32.41" , E: 49°18'3.35")	